

CHECKLISTA 4 – Montage ventilation

FÖRETAGSNAMN: _____

MONTÖR: _____

OBJEKT: _____

MONTAGE VENTILATIONSSYSTEM

KONTROLL (kryssa i)

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Sylltätning. | <input type="checkbox"/> |
| 2. Montaget av golvreglarna har utförts enligt Checklista 1 – Montage golvregelsystem. Ev fungicidbehandling har utförts. | <input type="checkbox"/> |
| 3. Planera montaget enligt Granabs ventilationsritning. | <input type="checkbox"/> |
| 4. Kontrollera så att fläkten inte stör mot ex sovrum. Åtgärda med isolerskivor. | <input type="checkbox"/> |
| 5. Kontrollera att frånluften inte kommer för nära öppningsbara fönster eller vid uteplats där lukt/ljud kan vara störande. | <input type="checkbox"/> |
| 6. Fläkt och kanaler skall värmeisoleras, mot kondens, i kalla utrymmen. | <input type="checkbox"/> |
| 7. Reglerutrustning skall om möjligt installeras på barnsäker höjd. | <input type="checkbox"/> |
| 8. Rörsträckan mellan fläkt och ytterväggsgaller/takhuv skall vara inspektionsbar. | <input type="checkbox"/> |
| 9. Kontrollera att rören ligger med hålen parallellt med bottenplattan och att hålen har fritt utrymme från eventuell isolering. | <input type="checkbox"/> |
| 10. Kontrollera att rörsystemet är riktigt sammansatt i alla skarvar och att täcklock sitter i alla avslut. | <input type="checkbox"/> |
| 11. Fäst rörsystemet mot bottenplattan med galvaniserat hålbånd eller liknande. | <input type="checkbox"/> |
| 12. Efter montering av golvspånskivan så skall utrymmet mellan golvspån och vägg fogas väl, så att det blir helt tätt. | <input type="checkbox"/> |
| 13. Kontrollkör fläkten med alla spjäll öppna och låt fläkten gå så till injustering görs. | <input type="checkbox"/> |

Checklista 1 och 2 är också berörda utöver detta dokument.

.....
Datum

.....
Ansvarig montör