

CHECKLISTA 3 – Montage ventilation

Egenkontroll av GRANAB golvventilationssystem

Företagsnamn:

Montör:

Objekt:

Montage golvvytskikt

Kontroll (kryssa i)

1. Sylltätning. Utrymmet under golvet skall bilda en separat rumsenhet (Tät låda).

☐

2. Montaget av golvreglarna har utförts enligt Checklista 1 – Montage golvregelsystem. Ev. fungicidbehandling har utförts

☐

3. Planera montaget enligt Granabs ventilationsritning.

☐

4. Kontrollera så att fläkten inte stör mot ex soverum. Åtgärda med isolerskivor.

☐

5. Kontrollera att frånluften inte kommer för nära öppningsbara fönster eller vid uteplats där lukt/ljud kan vara störande.

☐

6. Fläkt och kanaler skall värmeisoleras, mot kondens, i kalla utrymmen.

☐

7. Regelutrustning skall om möjligt installeras på barnsäker höjd. Injusteringsspjäll monteras minst 800 mm över färdigt golv för att injusteringen ska kunna göras korrekt.

☐

Adress
Åkerigatan 2 | S-447 37 Vårgårda | Sweden



E-post
epost@granab.se



Telefon
+46 (0) 322-66-76-50

Kontroll (kryssa i)

8. Rörstäckan mellan fläkt och ytterväggsgaller/takhuv skall vara inspektionsbar. ☐
9. Kontrollera att rören ligger med hålen parallellt med bottenplattan och att hålen har fritt utrymme från eventuell isolering. ☐
10. Kontrollera att rörsystemet är riktigt sammansatt i alla skarvar och att täcklock sitter i alla avslut. ☐
11. Fäst rörsystemet mot bottenplattan med galvaniserat hålbånd eller liknande. ☐
12. Efter montering av golvspånskivan så skall utrymmet mellan golvspån och vägg fogas väl, så att det blir helt tätt. ☐
13. Kontrollkör fläkten med alla spjäll öppna och låt fläkten gå så till injustering görs. ☐

Checklista 1 och 2 är också berörda utöver detta dokument.

.....
Datum

Ansvarig montör



Adress
Åkerigatan 2 | S-447 37 Vårgårda | Sweden



E-post
epost@granab.se



Telefon
+46 (0) 322-66-76-50