

CHECKLISTA 1 – Montage golvregelsystem

Egenkontroll av GRANAB golvregelsystem 3000/7000

Företagsnamn:.....

Montör:

Objekt: Lägenhets nr:

Montage golvregelsystem

Kontroll (kryssa i)

1. Montageytorna till golvregelsystemet skall sopas och dammsugas noggrant så att inga organiska eller andra restprodukter finns kvar på bjälklaget/golvytorna.
2. Samtliga justerskruvar nedskruvade (nedsänkta) i golvreglarna minst 10 mm (efter ev. avhuggning) så att inga justerskruvar kommer i kontakt med golvytskiktet.
3. Samtliga golvreglar är nivåjusterade till samma höjd.
4. Mellan golvprofiler och mötande vägg finns ett mellanrum på minst 10 mm.
5. Vid skarvning av profiler finns ett mellanrum på minst 5 mm.
6. Alla justersatserna är förankrade i underlaget.
7. Installationer i och under Golvregelsystemet, har minst ett mellanrum på 5 mm till någon del av golvsystemet.
8. Montaget av Golvregelsystem har skett enligt tillhandahållna läggningsritningar.

.....
Datum

.....
Ansvarig montör

CHECKLISTA 2 – Montage golvytskikt

Egenkontroll av GRANAB golvregelsystem 3000/7000

Företagsnamn:.....

Montör:

Objekt: Lägenhets nr:.....

Montage golvytskikt

Kontroll (kryssa i)

1. Städningen kontrolleras noggrant före monteringen av golvytskiktet så att inga organiska eller andra restprodukter finns kvar under golvregelsystemet.
2. OBS! Kapning och bearbetning av ytskikt får ej utföras så att nedsmutsning, (t.ex. sågspån), av den städade golvytan sker.
3. Mellan golv och mötande vägg finns det ett mellanrum på minst 5 mm.
4. Golvspånskiva: Vid fastsättning av golvsivan har inget lim kommit i kontakt med justersatserna. I övrigt har anvisningar från tillverkaren av den aktuella golvsivan följts.
OBS! Se till att golvspånskiveskruven ej skruvas ner i underliggande justerenhet med dämpkudde.
5. Parkett: Anvisningar från tillverkare av den aktuella parketten har följts. Som mellanlägg har lumpapp använts mellan golvspånskiva och parkett.
6. Vid bygghöjd över 250 mm fogas golvspånskivan i rumshörnen för att stabilisera i sidled (se sid 19 punkt 13).

.....
Datum

.....
Ansvarig montör