

## CHECKLISTA 4 – Montage golvregelsystem

Egenkontroll av GRANAB COMBI ELASTIC 3000 N25 – Sport

### CHECK LIST 4 – Installation, subfloor system

Installer's inspection of GRANAB COMBI ELASTIC 3000 N25 – Sport

### LISTA KONTROLNA 1 – Montaż systemu legarów podłogowych

Kontrola własna systemu legarów podłogowych GRANAB COMBI ELASTIC 3000 N25 – Sport

Företagsnamn: .....

Company:

Nazwa przedsiębiorstwa:

Montör: .....

Installer:

Monter:

Objekt: .....

Object:

Obiekt:



Adress

Åkerigatan 2 | S-447 37 Vårgårda | Sweden



E-post

epost@granab.se



Telefon

+46 (0) 322-66-76-50

## Montage golvregelsystem

Installation subfloor system

Montaż systemu legarów podłogowych

## Kontroll (kryssa i)

Inspection (check the box)

Kontrola (zakreślić)

1. Montageytorna till golvregelsystemet skall sopas och dammsugas noggrant så att inga organiska eller andra restprodukter finns kvar på bjälklaget/golvytorna.

☐

The installation surfaces for the subfloor system must be carefully swept and vacuumed so that no organic or other residual materials remain on the subfloor/floor surfaces.

Powierzchnię, na której montowany jest system legarów podłogowych należy dokładnie odkurzyć przy użyciu odkurzacza, tak by na posadzce/powierzchni podłogowej nie pozostały jakiegokolwiek zanieczyszczenia organiczne lub innego rodzaju.

2. Mellan golvprofiler och mötande vägg finns ett mellanrum på minst 10 mm.

☐

There is clearance of at least 10 mm between the floor sections and adjoining walls.

Między profilami podłogowymi a ścianą, do której dochodzą, jest przerwa o szerokości co najmniej 10 mm.

3. Vid skarvning av profiler finns ett mellanrum på minst 5 mm.

☐

There is clearance of at least 5 mm after trimming the sections.

W przypadku łączenia profili zachowana jest przerwa o szerokości co najmniej 5 mm.



Adress

Åkerigatan 2 | S-447 37 Vårgårda | Sweden



E-post

epost@granab.se



Telefon

+46 (0) 322-66-76-50

4. Installationer i och under Golvregelsystemet, har minst ett mellanrum på 5 mm till någon del av golvsystemet.

☐

Installations in and beneath the subfloor system have at least 5 mm of clearance to other components of the subfloor system.

Wszystkie elementy instalacji biegnących w i pod systemem legarów podłogowych znajdują się w odległości co najmniej 5 mm od dowolnego elementu systemu podłogowego.

5. Montaget av Golvregelsystem har skett enligt Granabs monteringsanvisning / ritning.

☐

Installation of the subfloor system has been conducted according to Granab installation instructions / drawing.

Montaż systemu legarów podłogowych został wykonany zgodnie z Granab instrukcją Montażu / rysunkami.

.....  
Datum

Ansvarig montör



Adress  
Åkerigatan 2 | S-447 37 Vårgårda | Sweden



E-post  
epost@granab.se



Telefon  
+46 (0) 322-66-76-50